



متابعة أعمال إنشاء مشروع بيت مكة 12

ديسمبر 2007

ملخص

عملائنا الكرام..

تم بحمد الله حدوث تقدم كبير في اعمال التشغيلات للمشروع فقد تم الانتهاء من 100% من اعمال اللياسه الداخلية وكذلك 75% من اعمال لياسه الواجهات وكذلك 95% من اعمال التاسيس للدهانات وكذلك 70% من اعمال السيراميك وكذلك 80% من الاعمال الصحية والكهربائيه وكذلك 80% من اعمال العزل وجاري العمل ليتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد باذن الله









شكراً