



متابعة أعمال إنشاء مشروع بيت مكة 12

سبتمبر 2007

ملخص

عملائنا الكرام..

تم بحمد الله حدوث تقدم كبير في اعمال التشغيليات للمشروع فقد تم الانتهاء من 80% من اعمال اللياسه الداخلية وكذلك 55% من اعمال لياسه الواجهات وكذلك 75% من اعمال التاسيس للدهانات وكذلك 40% من اعمال السيراميك وكذلك 50% من الاعمال الصحية والكهربائيه وجاري العمل ليتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد باذن الله

أعمال اللياسة في الواجهة الشمالية الغربية



أعمال سيراميك الحوائط بدورات المياة



تمديدات صرف دورات المياه بالدكتات



شكراً